



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	APELIDO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM PARTE DA AVENIA	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM PARTE DA AVENIA
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2ª ETAPA CALÇADAS EM PARTE DA AVENIA	320.270,65	% Período:	07/23 33,63%	08/23 24,25%	09/23 42,12%	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	978,18	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	14.000,51	% Período:	44,76%	17,03%	38,21%									
1.3.	DRENAGEM	21.650,45	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	226.515,78	% Período:	43,86%	23,39%	32,74%									
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.672,67	% Período:	41,33%	23,54%	35,13%									
Total: R\$ 320.270,65				%:	33,63%	24,25%	42,12%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	107.707,39	77.650,44	134.912,82								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	107.707,39	77.650,44	134.912,82								
				%:	33,63%	57,88%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	107.707,39	185.357,83	320.270,65								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	107.707,39	185.357,83	320.270,65								

GALVÃO

Local

segunda-feira, 27 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: AMARILDO M. RIBEIRO

CREA/CAU: 156004-7

ART/RRT: